




**MUNICIPIO DE PARÁS NUEVO LEON**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**



AVANCES FISICO-FINANCIERO  
(PESOS)

PERIODO DE 01 OCTUBRE AL 301 DE DICIEMBRE DEL 2021  
INFORME DE GOBIERNO

TRIMESTRAL ( X )

NORMAL

NO. OBRA	FECHA DE INICIACION Y TERMINACION	UBICACION DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DE RECURSOS		AVANCE %	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		INFORMACION COMPLEMENTARIA Y VARIACIONES
				ASIGNADOS	EJERCIDOS			PROGRAMADAS EN EL AÑO	ALCANZADAS EN EL AÑO	
MPN-FAIS-001/2021	28/04/2021 AL 25/09/2021	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	CONSTRUCCIÓN DE 29 CUARTOS DE 4X4 MTS. CON LOSA DE CONCRETO ALIGERADO	2,926,417.55	706,376.65	24.14%	PESOS	\$ 2,926,417.55	\$ 1,584,301.93	54.14%
MPN-FAIS-002-2021.	31 DE AGO AL 30 SEPT 2021	CABECERA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN COLONIA DEL NORTE SEGUNDO SECTOR.	532,732.45	-	0.00%	PESOS	\$ 532,732.45	\$ -	0.00%
GASTOS FINANCIEROS	01/01/2021 AL 31/12/2021	N/A	COMISIONES Y SITIACIONES BANCARIAS.	1,000.00	494.16	49.42%	PESOS	\$ 1,000.00	\$ 649.51	64.95%
SUMA				\$ 3,460,150.00	\$ 706,870.81	-			\$ 1,584,951.44	
SUBTOTAL				\$ 3,460,150.00	\$ 2,753,163.78	\$ 115.41			\$ 1,584,951.44	
SUMA TOTAL				\$ 3,460,150.00	\$ 3,460,034.59	\$ 115.41			\$ 1,584,951.44	

**Presidencia Municipal**  
**Presidencia Municipal**  
 Admón. 2021-2024  
 Parás, N.L.

C. ROLANDO HERNANDEZ FLORES  
 SINDICO PRIMERO

**Sindico Primero del R. Ayuntamiento**  
 Admón. 2021-2024  
 Parás, N.L.

C. P. XOCHIL E. SAENZ MOLINA  
 TESORERA MUNICIPAL

**Tesorería Municipal**  
 Admón. 2021-2024  
 Parás, N.L.